

# Tidsplan Varbjerg og Bro Strand

## Sommerhuskloakering – Efterår 2011.

Hovedkloakledninger og stikledninger.

Tidsplanen er udarbejdet pr. 1. juli 2011.

Arbejdsuge	Arbejdsområde
Uge 31-34	Trykledning til Brenderup
Uge 34-37	Hyttevej
Uge 34-38	Solvej/Åvej
Uge 36-41	Bro Strandvej
Uge 38-41	Vibevej
Uge 38-41	Gærdet/Lærkevej
Uge 39-41	Rylevej
Uge 39-42	Ternevej
Uge 40-43	Spurvevej
Uge 41-43	Lærkevej
Uge 42-44	Svalevej
Uge 42-45	Bekkasinvej
Uge 43-46	Drosselvej
Uge 44-47	Sneppevej
Uge 45-48	Søvej
Uge 46-49	Irisvej
Uge 47-50	Stokrosevej
Uge 48-51	Strandgårdsvej
Uge 50-51	Afrigning og aflevering

Ovenstående tidsplan tager forbehold for uforudseelige hændelser samt vejrlig. Tidsplanen ajourføres løbende og er tilgængelig på Middelfart Spildevands hjemmeside.

Selve anlægsarbejdet ud for de enkelte sommerhuse tager normalt blot 3-4 arbejdsdage. I disse arbejdsdage kan der ikke køres helt frem til sommerhuset.

Tilslutning til kloak er først mulig, når sommerhusejerne får besked om dette i et brev udsendt af Middelfart Spildevand